

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年8月20日																																																																																																																																	
契約業者名	株式会社小島組																																																																																																																																	
契約業者の住所	名古屋市港区木場町 1 番の 6																																																																																																																																	
工事の名称	令和 7 年度 名古屋港庄内川泊地浚渫工事（その 2）																																																																																																																																	
工事場所	名古屋港内																																																																																																																																	
工事種別	港湾等しゅんせつ工事																																																																																																																																	
工事内容 （変更した内容について）	<table><tr><th colspan="6">5. 工事内容</th></tr><tr><th>工種名称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>参考数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>浚渫工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>浚渫①</td><td>施工水深 -7.0m</td><td>m2</td><td>10,784</td><td rowspan="3">45,242 m3 (合計数量)</td><td>粘土質土砂 N<10</td></tr><tr><td></td><td>施工水深 -8.0m</td><td>m2</td><td>8,400</td><td>粘土質土砂 N<10</td></tr><tr><td></td><td>法面勾配 1:5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>浚渫② イ区域</td><td>施工水深 -10.5m</td><td>m2</td><td>8,400</td><td>3,847 m3</td><td>粘土質土砂 N<10</td></tr><tr><td></td><td>法面勾配 1:5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ロ区域</td><td>施工水深 -10.8m</td><td>m2</td><td>19,600</td><td>3,218 m3</td><td>粘土質土砂 N<10</td></tr><tr><td></td><td>法面勾配 1:3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>土捨工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>立上がり零号設置・撤去</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>排砂管(海上受枠上)設置・撤去</td><td>立上がり部</td><td>式</td><td>原契約のとおり</td><td></td><td></td></tr><tr><td>排砂管(陸上受枠上)設置・撤去</td><td>H=0m</td><td>式</td><td>原契約のとおり</td><td></td><td></td></tr><tr><td>排砂管(陸上受枠上)設置・撤去</td><td>泥上 H=4m</td><td>式</td><td>原契約のとおり</td><td></td><td></td></tr><tr><td>フロータ管設置・撤去</td><td></td><td>式</td><td>原契約のとおり</td><td></td><td></td></tr><tr><td>土運船運搬</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>52,307 m3</td><td></td></tr><tr><td>揚土</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>52,307 m3</td><td></td></tr><tr><td>石材等運搬工</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>雑工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>水質管理</td><td></td><td>日</td><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>						5. 工事内容						工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要	浚渫工						浚渫①	施工水深 -7.0m	m2	10,784	45,242 m3 (合計数量)	粘土質土砂 N<10		施工水深 -8.0m	m2	8,400	粘土質土砂 N<10		法面勾配 1:5				浚渫② イ区域	施工水深 -10.5m	m2	8,400	3,847 m3	粘土質土砂 N<10		法面勾配 1:5					ロ区域	施工水深 -10.8m	m2	19,600	3,218 m3	粘土質土砂 N<10		法面勾配 1:3					土捨工						立上がり零号設置・撤去		式	1			排砂管(海上受枠上)設置・撤去	立上がり部	式	原契約のとおり			排砂管(陸上受枠上)設置・撤去	H=0m	式	原契約のとおり			排砂管(陸上受枠上)設置・撤去	泥上 H=4m	式	原契約のとおり			フロータ管設置・撤去		式	原契約のとおり			土運船運搬		式	1	52,307 m3		揚土		式	1	52,307 m3		石材等運搬工		式	1			雑工						水質管理		日	1		
5. 工事内容																																																																																																																																		
工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要																																																																																																																													
浚渫工																																																																																																																																		
浚渫①	施工水深 -7.0m	m2	10,784	45,242 m3 (合計数量)	粘土質土砂 N<10																																																																																																																													
	施工水深 -8.0m	m2	8,400		粘土質土砂 N<10																																																																																																																													
	法面勾配 1:5																																																																																																																																	
浚渫② イ区域	施工水深 -10.5m	m2	8,400	3,847 m3	粘土質土砂 N<10																																																																																																																													
	法面勾配 1:5																																																																																																																																	
ロ区域	施工水深 -10.8m	m2	19,600	3,218 m3	粘土質土砂 N<10																																																																																																																													
	法面勾配 1:3																																																																																																																																	
土捨工																																																																																																																																		
立上がり零号設置・撤去		式	1																																																																																																																															
排砂管(海上受枠上)設置・撤去	立上がり部	式	原契約のとおり																																																																																																																															
排砂管(陸上受枠上)設置・撤去	H=0m	式	原契約のとおり																																																																																																																															
排砂管(陸上受枠上)設置・撤去	泥上 H=4m	式	原契約のとおり																																																																																																																															
フロータ管設置・撤去		式	原契約のとおり																																																																																																																															
土運船運搬		式	1	52,307 m3																																																																																																																														
揚土		式	1	52,307 m3																																																																																																																														
石材等運搬工		式	1																																																																																																																															
雑工																																																																																																																																		
水質管理		日	1																																																																																																																															
工期（自）	原契約のとおり																																																																																																																																	
工期（至）	令和8年9月4日																																																																																																																																	
変更前の契約金額	¥308,897,256																																																																																																																																	
変更金額	¥20,211,744																																																																																																																																	
変更後の契約金額	¥329,109,000																																																																																																																																	

変更理由	別紙のとおり
------	--------

変 更 理 由 書

案件名： 令和7年度名古屋港庄内川泊地浚渫工事(その2)

受注者： 株式会社 小島組

本工事は、令和8年3月23日付で株式会社 小島組と契約し鋭意施工中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. ICT活用工事(浚渫工)の追加
(適用条文:特記仕様書【共通編】8-1-42-3(R8d))
2. バージアンローダ船のえい航費の追加
(適用条文:工事請負契約書第18条)
3. 零号設置の作業船の変更
(適用条文:工事請負契約書第18条)
4. 猛暑による厳しい作業環境に対応した工事の追加
※実際の追加なし
(適用条文:工事請負契約書第19条)
5. 水質管理の追加
(適用条文:工事請負契約書第19条)
6. 異物の処理方法
(適用条文:特記仕様書7.7-3(5))
7. 新技術導入促進のための実工事での追加
(適用条文:工事請負契約書第19条)
8. 起工測量結果に伴う数量変更
(適用条文:設計変更指示書第1号)
9. 遠隔臨場の実施
(適用条文:特記仕様書【共通編】8-1-40(R8d))
10. 作業船への次世代燃料導入効果検証の実施
(適用条文:特記仕様書8.8-13(3))
11. 快適トイレの実施
(適用条文:特記仕様書【共通編】8-1-27(R8d))
12. 水質管理の実施
(適用条文:設計変更指示書第5号)
13. 異物の処理方法
(適用条文:設計変更指示書第6号)
14. 諸経費検証モデル工事に伴う変更
(適用条文:特記仕様書【共通編】8-1-36(R8d))
15. 工期の延長
(適用条文:工事請負契約書第22条)